

**Sachstand der wesentlichen im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen:**

**Sofortmaßnahme „Am Kiwitt“**

Im Rahmen der Kanaluntersuchung wurde ein Schadensbild festgestellt, welches eine sofortige Sanierung erforderte, der Auftrag wurde in Abstimmung mit dem RPA vergeben, der Baubeginn der Sanierung im Inlinerverfahren erfolgte bereits, mit der Fertigstellung wird Mitte bis Ende April 2017 gerechnet.

**1129, 1130 Sanierungsgebiet Rünthe 302**

Bei dieser Baumaßnahme kam es zu witterungsbedingten Verzögerungen, zurzeit werden die Restarbeiten durchgeführt, der SEB rechnet mit der endgültigen Fertigstellung der Maßnahme Anfang Juni 2017.

**1136 Oberaden West**

Die Vergabe für die Inlinersanierung für die Baumaßnahme Oberaden West wurde in der Ratssitzung vom 16.02.2017 beschlossen. Inzwischen wurde der Bauauftrag erteilt, der Baubeginn ist erfolgt.

**1144 Berliner Straße**

Nach einer ersten Voruntersuchung steht die Abwasseranlage augenscheinlich unter Kontergefälle, sodass Abwasser in die Hausanschlüsse drückt. Der Planungsauftrag ist vergeben. Die Sanierung ist für die 2. Jahreshälfte 2017 vorgesehen.

**2022 Düker Datteln-Hamm-Kanal**

Die Vorpressarbeiten unterhalb des Datteln-Hamm-Kanals sind fertiggestellt, der innere Umbau des Pumpwerks (Maschinen – und Anlagentechnik) soll in Abstimmung mit dem Lippeverband bis Ende des I. Quartal 2017 durchgeführt werden. Die Geländewiederherstellung wird witterungsbedingt im II. Quartal 2017 erfolgen.