

SEB Investitionsprogramm 2018

geplante zeitliche Abwicklung *

Anlage zu Top 5, öffentl. Teil

Betriebsausschuss vom 11.07.2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Bemerkungen	verausgabte Beträge in 2018
0	Sofortmaßnahmen	nach Erfordernis	nach Erfordernis	nach Erfordernis	nach Erfordernis		0,00
1	In der Dornbrauck	RAG	RAG	RAG	RAG	keine Priorität, nach Aussage der RAG Ausführung in 2019	0,00
2	PW Nördl. Lippestrasse	p	P	BA	BA	Ertüchtigung Maschinenteknik	0,00
3	RW Kanal An der Schützenheide	RAG	RAG	RAG	RAG	Ausführung in 2019/2020, Grundwerberprobleme	0,00
4	Friedrich - Gördeler - Str.	p	P	P	BA	derzeit in Planung	3.000,00
5	Hochstrasse	p	P	P	BA	derzeit in Planung	0,00
6	Carl v. Ossietzky Str.	p	P	P	BA	derzeit in Planung	2.500,00
7	Zentrumstrasse	p	P	P	BA	derzeit in Planung	0,00
8	Feldstrasse	p	BA			derzeit Bauausführung	81.000,00
9	Taubenstrasse	p	P	BA		Linersanierung notwendig, Bauausführung im III. Quartal	1.000,00
10	Lünener Str.	p	P	P	BA	derzeit Baugrunderkundung, Baubeginn im III. Quartal	0,00
11	Am Südtor	p	P	BA	BA	nur Kleinreparaturen, Keine Priorität	0,00
12	Sanierung Heil	p	P	BA	BA	nur Kleinreparaturen, keine Priorität	0,00
13	Rünthe - West	p	p	p	BA	Ausführungsbeginn in 2018, baul. Fortsetzung in 2019	43.000,00
14	Fremdwassersanierung Weddinghofen, Teil I	p	p	BA	BA	Umsetzung der Forderung der Bezirksregierung; baul. Fortsetzung in 2019	6.000,00
15	Berliner Strasse	p	P	BA	BA	keine Sanierung erforderlich, neuer Betriebspunkt	21.000,00
16	Sanierung Overberge - Kamer Heide -	RAG	RAG	RAG	RAG	Umsetzung nur des Bauloses I, ohne finanzielle Beteiligung SEB	0,00
17	Fremdwassersanierung Weddinghofen, Teil II	p	p	p	p	Umsetzung der Forderung der Bezirksregierung	0,00
18	Overberger Strasse	p	BA			fertiggestellt	61.000,00
19	RT96 / Am Römerlager					Kanal durch Kaufland fertiggestellt, für SEB kostenfrei	0,00
20	PW Rünthe, DRL - DHK					Projekt abgeschlossen, Nachtragszahlung	114.000,00
21	Kanal Hansastrasse, Sportanlage	p	p	BA		Ausführung beauftragt, Baubeginn im Juli 2018	6.000,00
22	Erschließung Am Kiwitt	p	p	BA	BA	In Abstimmung mit StA 61, UKBS und RAG MI	0,00
23	Wasserstadt Aden	Beseitigung Bahnübergung	Beseitigung Bahnübergung	Beseitigung Bahnübergung	Beseitigung Bahnübergung	Erstattungszahlung an Straßen NRW für Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
24	Kuhbach Oberlauf	RAG	RAG	RAG	RAG	fertiggestellt, Beteiligungszahlung des SEB entfällt	0,00
25	Bambergbach Unterlauf	RAG	RAG	RAG	RAG	nach Aussage der RAG Ausführung in 2019	0,00
26	Alkenbach	RAG	RAG	RAG	RAG	nach Aussage der RAG Ausführung in 2019/2020	0,00
27	Grimberg III / IV	Erschließung RAG MI	Erschließung RAG MI	Erschließung RAG MI	Erschließung RAG MI	Federführung RAG MI, ggf. Beteiligungszahlung	0,00
28	RKB u. RRB Beverbach	P	P	BA	BA	Ausführungsbeginn im Juli 2018	34.000,00
29	dezentrale Niederschlagswasserbehandlung	P	P	P	BA	Zustimmung BR Arnsberg steht aus	0,00

P = Planung u. verwaltungsmäßige Abwicklung

BA = Bauausführung

 RAG = Projekt unter Federführung der Ruhrkohle AG
ggf. mit finanz. Beteiligung SEB

 * unter Vorbehalt, z.B.
witterungsbedingter Einflüsse,
konjunktureller Entwicklung,
Personalengpässe, etc.