


Baukostencontrolling



Maßnahmenübersicht Stadt Bergkamen

Hoch- und Tiefbau

Haushaltsjahr 2019

Stand: 05.09.2019

Gliederung des Baukostencontrolling

Die gesamten Maßnahmen sind fortlaufend nummeriert und nach Maßnahmengruppen sortiert

I. Gliederung Hochbau

- Maßnahmengruppen:

- A** Maßnahmen im Förderprogramm KInvFöG NRW - 2016-2020 (KP III)
- B** Maßnahmen im Förderprogramm KInvFöG NRW - Aufstockung 2017-2022
- C** Maßnahmen im Förderprogramm Gute Schule 2020
- D** weitere laufende Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €
- E** Veränderungen zum Vorbericht
 - neue Maßnahmen
 - abgeschlossene Maßnahmen
 - keine Realisierung
 - Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)

II. Gliederung Tiefbau

- Maßnahmengruppen:




- A** laufende Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €
- B** Veränderungen zum Vorbericht
 - neue Maßnahmen
 - abgeschlossene Maßnahmen
 - keine Realisierung im aktuellen Haushaltsjahr
 - Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)

Erläuterungen zum Baukostencontrolling




Fertigstellungsstufen:

0	Maßnahmenstart nach 2019
1	Maßnahmenbeginn in 2019
2	Planungs- und verwaltungsmäßige Abwicklung
3	Bauausführung
4	Bauausführung beendet / finanzielle Abwicklung
5	Projekt vollständig abgeschlossen

Status Zeitplan: (heutiges Datum - Datum des Projektbeginn) / geplante Gesamtdauer

-  Die Maßnahme befindet sich im Zeitplan
-  Die Maßnahme hat den Zeitplan um 15% überschritten
-  Die Maßnahme hat den Zeitplan um 30% überschritten

Status Finanzplan: Sollbuchung / (Ansatz + Außerplanmäßige Mittel)

-  Die Maßnahme befindet sich im budgetierten Rahmen
-  Die Maßnahme hat die Budgetmittel um 15% überschritten
-  Die Maßnahme hat die Budgetmittel um 30% überschritten

Status Fördermittel:

-  mögliche Fördermittel werden ausgeschöpft

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Fördermittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
A	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) 2016-2020 (KP III)		Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 5.187 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.							
	Grundschule Overberger Schule - Energetische Sanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	5 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2017	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	24.200 13.891	217.800 125.017	242.000 138.908
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7	4 / 5	Q3. 2016 - Q4. 2017	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000	450.000 501.214	500.000 499.483
	Feuerwehr-/Rettungswache Mitte - Energetische Sanierung des Gebäudes	4 / 5	Q4. 2017 - Q3. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	64.000	576.000 576.000	640.000 595.290 44.710
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Turnhalle	4 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000	450.000 450.000	500.000 390.482 109.518
	Feuerwehrwache Weddinghofen - Energetische Sanierung des Gerätehaus	3 / 5	Q3. 2017 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	35.000	315.000 315.000	350.000 104.042 245.958
	Grundschule Pfalzschule - Energetische Sanierung der Turnhalle	3 / 5	Q4. 2016 - Q4. 2019	😞	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	12.500	90.000 90.000	125.000 102.756 22.244
	Städtisches Gymnasium - Energetische Sanierung Turnhalle 1, Turnhalle 2 und sonstige Schulgebäude (4. BA)	3 / 5	Q2. 2016 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	192.300	1.755.000 1.414.004	1.923.000 1.594.325 328.675
	Grundschule Schillerschule - Energetische Sanierung des Schulgebäude und Turnhalle	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	26.000	234.000 234.000	260.000 163.373 96.627
	Freiherr-von-Ketteler Grundschule - Energetische Sanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	3 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	25.000	144.000 144.000	250.000 136.804 113.196
	Grundschule Preinschule - Energetische Sanierung Schulgebäude	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	73.100	657.900 657.900	731.000 393.500

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Förder- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
B	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) Aufstockung 2017-2022		Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 4.266 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.							
	Die Maßnahmen werden neu veranschlagt (HH-Planung 2020/2021)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Fördermittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
C	Gute Schule 2020		Die bewilligte Darlehenshöhe beläuft sich auf 6.370 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.						
	Grundschule Overberger Schule - Neubau Offene Ganztagschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q3. 2017 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	650.000 650.000	1.350.000 656.866 693.134
	Grundschule Pfalzschule - Neubau Offene Ganztagschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q1. 2018 - Q1. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	1.610.000 750.000	1.610.000 561.019 1.048.981
	Grundschule Jahnschule - Abriss Altbau und Erw. der Burgschule einschl. Ersteinr. (Gute Schule 2020)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	2.650.000 1.600.000	2.650.000 262.353 1.677.647
	Weitere Maßnahmen werden neu veranschlagt (HH-Planung 2020/2021)						Ansatz Soll Verfügbar 2019		

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Förder- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
------------------	-----------------------------	---------------------------	---	--------------------	----------------------	-----------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

D	weitere laufende Maßnahmen
---	-----------------------------------

Willy-Brandt-Gesamtschule - nicht energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7	4 / 5	Q1. 2009 - Q4. 2019	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	5.095.300		5.095.300 4.878.567 216.733
Baubetriebshof - Erneuerung der Fenster und LED-Beleuchtung im Verwaltungsgebäude	4 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	90.651		90.651 71.383 19.268
Pestalozzihaus - diverse Umbaumaßnahmen (nicht investiv)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	636.300	180.000 222.300	816.300 316.866 499.434
Grundschule Overberger Schule - Innensanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	224.836		224.836 14.343 210.493
Förderschule Albert-Schweitzer-Schule - Umbau Lehrküche und Gymnastikraum (inkl. Einrichtung)	2 / 5	Q2. 2018 - Q2. 2020	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	200.000		200.000 1.460 198.540
Förderschule Albert-Schweitzer-Schule - Ausbau des Gebäudes (Familientreff Oberaden)	1 / 5	Q1. 2019 - Q3. 2019	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000		50.000 2.287 47.713
Kindertageseinrichtung Oberaden - Ausbau Küchenbereich	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	250.000		250.000 250.000

E	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)												
										neue Maßnahmen	Keine										
abgeschlossene Maßnahmen																					
	Rathaus - Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik (nicht investiv)	5 / 5	Q4. 2017 - Q2. 2019	😊	😊	keine Förder- mittel	<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>360.941</td><td></td><td>360.941</td></tr> <tr><td>Soll</td><td>360.836</td><td></td><td>360.836</td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Ansatz	360.941		360.941	Soll	360.836		360.836	Verfügbar 2019					
Ansatz	360.941		360.941																		
Soll	360.836		360.836																		
Verfügbar 2019																					
Keine Realisierung im aktuellen Haushaltsjahr																					
	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau Jugendzentrum	Die Standorte für den Bau eines Jugendzentrums sind wegen Platzmangel ungeeignet.				<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>132.275</td><td></td><td>132.275</td></tr> <tr><td>Soll</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td><td></td><td>132.275</td></tr> </table>	Ansatz	132.275		132.275	Soll				Verfügbar 2019			132.275			
Ansatz	132.275		132.275																		
Soll																					
Verfügbar 2019			132.275																		
	Hauptschule Hellwegschule - Umbauarbeiten zur Förderschule (Regenbogenschule)	Es werden keine Förderschulen mehr in der Trägerschaft der Stadt Bergkamen geplant bzw. gebaut. Träger von Förderschulen im Kreis Unna ist der Kreis Unna selbst.				<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>800.000</td><td></td><td>800.000</td></tr> <tr><td>Soll</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Ansatz	800.000		800.000	Soll				Verfügbar 2019						
Ansatz	800.000		800.000																		
Soll																					
Verfügbar 2019																					

E	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel		Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)										
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Lehrküche (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Pausenhalle (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Studio-Theater (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschule Schillerschule - Neubau Offene Ganztagschule (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschule Preinschule - Sanierung Schulgebäude (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau der Turnhalle (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau der Turnhalle (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschule Overberger Schule - Sanierung des Altbaus (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Städtisches Gymnasium Bergkamen - Breitbandanbindung (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschulen in Bergkamen - Breitbandanbindung (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			

E	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
	Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)									
	Stadtmuseum 2. Obergeschoss - Klimatisierung						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Stadtmuseum - Neubau Foyer						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Stadtmuseum Hauptgebäude - Instandhaltung (nicht investiv)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Kindertageseinrichtung Overberge - Ausbau Küchenbereich						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Neubau Familienbad - Investitionskostenzuschuss						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Feuerwehr Oberaden - Neubau eines Gerätehauses (einschließlich Ersteinrichtung)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			

Projekt - Nr.	II. Maßnahmen Tiefbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
------------------	------------------------------	---------------------------	---	--------------------	----------------------	-------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------------

A	laufende Maßnahmen
---	---------------------------

An der Bummansburg - Fahrbahnerneuerung	4 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	330.000	250.000	580.000 80.393 499.607
Am Römerberg - Fahrbahnerneuerung	4 / 5	Q2. 2016 - Q4. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	689.500		689.500 624.813 64.687
Grunderwerb Rotherbachstraße - Anbindung Wasserstadt	4 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	340.000 321.187		340.000 321.187 18.813
Landwehrstraße - Bürgeradweg	3 / 5	Q1. 2018 - Q1. 2020	😞	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	101.270		101.270 38.718 19.864
Lindenweg (westlich) - Fahrbahnerneuerung	3 / 5	Q3. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	160.000		160.000 13.872 146.128
Jahnstraße (Bahnübergang) - Straßenbeleuchtung	3 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	175.000		175.000 175.000

Projekt - Nr.	II. Maßnahmen Tiefbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
A	laufende Maßnahmen									
	An der Dorndelle - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	212.000		212.000 16.032 195.968
	Leibnitzstraße - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	380.000		380.000 2.622 377.378
	Zum Schacht III - Ausbau Parkplatz	2 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	225.000 3.522		225.000 3.522 221.478
	Grünflächen im B-Plan RT 108 Kanalstraße - Erstellung	2 / 5	Q4. 2018 - Q2. 2020	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	100.000		100.000 100.000
	Grünflächen BK 101/1 - Erstellung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	250.000		250.000 250.000
	Errichtung einer Skateranlage	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	85.000		85.000 85.000

B	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Tiefbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)																		
neue Maßnahmen																											
	Zum Schacht III - Ausbau Parkplatz	2 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>225.000</td></tr> <tr><td>Soll</td><td>3.522</td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td></tr> </table>	Ansatz	225.000	Soll	3.522	Verfügbar 2019		<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td>225.000</td></tr> <tr><td></td><td>3.522</td></tr> <tr><td></td><td>221.478</td></tr> </table>		225.000		3.522		221.478
Ansatz	225.000																										
Soll	3.522																										
Verfügbar 2019																											
	225.000																										
	3.522																										
	221.478																										
abgeschlossene Maßnahmen																											
	Nördliche Lippestraße - Verbreiterung der Fahrbahn	5 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2018	☺	☺	☺	<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>275.500</td></tr> <tr><td>Soll</td><td>230.357</td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td></tr> </table>	Ansatz	275.500	Soll	230.357	Verfügbar 2019		<table border="1"> <tr><td></td><td>80.000</td></tr> <tr><td></td><td>80.000</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>		80.000		80.000			<table border="1"> <tr><td></td><td>355.500</td></tr> <tr><td></td><td>310.357</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>		355.500		310.357		
Ansatz	275.500																										
Soll	230.357																										
Verfügbar 2019																											
	80.000																										
	80.000																										
	355.500																										
	310.357																										
	Hubert-Biernat-Straße - Fahrbahnerneuerung	5 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2018	☺	☺	keine Dritt- mittel	<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>220.000</td></tr> <tr><td>Soll</td><td>56.777</td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td></tr> </table>	Ansatz	220.000	Soll	56.777	Verfügbar 2019		<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td>220.000</td></tr> <tr><td></td><td>56.777</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>		220.000		56.777		
Ansatz	220.000																										
Soll	56.777																										
Verfügbar 2019																											
	220.000																										
	56.777																										
	Am Hauptfriedhof - Südabschnitt - Fahrbahnerneuerung	5 / 5	Q4. 2017 - Q3. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	<table border="1"> <tr><td>Ansatz</td><td>330.000</td></tr> <tr><td>Soll</td><td>159.188</td></tr> <tr><td>Verfügbar 2019</td><td></td></tr> </table>	Ansatz	330.000	Soll	159.188	Verfügbar 2019		<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>							<table border="1"> <tr><td></td><td>330.000</td></tr> <tr><td></td><td>159.188</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>		330.000		159.188		
Ansatz	330.000																										
Soll	159.188																										
Verfügbar 2019																											
	330.000																										
	159.188																										
	Keine Realisierung im aktuellen Haushaltsjahr	Keine																									

B**Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Tiefbau**

Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt mittel
----------------------	---	--------------------	----------------------	------------------------

Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
--	---------------------------------	-----------------------------------

Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)

ÖPNV-Haltestellen - "2018 Am Römerlager"						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Neugestaltung Innenstadtbereich						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Jahnstraße/ Rotherbachstraße - Beseitigung Bahnübergänge						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Nordfeldstraße - Fahrbahnerneuerung						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Töddinghauser Straße - Fahrbahnerweiterung und Umlegung der Radwege						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Hochstraße - Querungshilfe						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Berliner Straße - Erstellung der Grünanlagen im B-Plan WD 118						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Stadtmuseum Museumsvorplatz - Erneuerung						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Römerbergstadion - Erneuerung Tartanbahn						Ansatz Soll Verfügbar 2019			