

Legende:Anlage 5 zur Drucksache Nr. 9/1116**zu Anlage 4:****„ Zusätzliche Maßnahmen 2007 „**

6
Ersatzweg ist ausgeschildert. Nach Ortstermin prüft der RVR den Bau eines neuen Weges im Rahmen der Haldenumgestaltung im Jahre 2008 an anderer Stelle, deshalb keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
41
Umbau erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme Kleiweg. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist erfolgt. Baubeginn im Oktober 2007.
29
Planung für die Ummarkierungen sind erfolgt. Auftragsvergabe erfolgt nach Sanierung der Beverbachbrücke.
42
Planungen wurden nach dem Städtebaugespräch vom 13.06.2007 mit dem Landesbetrieb abgestimmt. Die Ausschreibung ist durch den Landesbetrieb erfolgt. Einbau im Frühjahr 2008.
43
Umbau des Knotenpunktes an der B 233 durch Neubau des Radweges im Rahmen der Baumaßnahme Marina II nicht mehr erforderlich. Derzeit wird die Beschilderung gem. den Vorgaben des Radverkehrsnetzes NRW geplant und noch in 2007 umgesetzt.
20
Wie zu Punkt 42 sind auch hierfür Abstimmungen mit dem Landesbetrieb vorgenommen worden. Die Arbeiten wurden durch die Stadt Bergkamen beauftragt. Baubeginn auf der Südseite erst nach Beendigung von Arbeiten durch Versorgungsträger in anderer Sache. Arbeiten auf der Nordseite erledigt.