

## Sachstand der SEB-Baumaßnahmen zum 31.08.2017

- **Oberaden West**

Gesamtumfang rund 2 Mio. €, Beginn im Februar 2017, Fertigstellung für Ende Oktober/Anfang November geplant

- **Rünthe Ost**

Inlinersanierung im November 2016 beauftragt, Restarbeiten in offener Bauweise stehen noch aus, Feldstraße und einige andere Haltungen, Ausschreibung: Ende 2017. Baubeginn Frühjahr 2018 – Kostenbeteiligung RAG wird zurzeit verhandelt

- **In der Dornbrauck – Sofortmaßnahme Kanalsanierung**

Abgeschlossen incl. Straßenwiederherstellung – Kostenbeteiligung RAG = 32,84 %

- **Nördliche Lippestraße - Sofortmaßnahme Kanalsanierung**

Abgeschlossen incl. Straßenwiederherstellung - Kostenbeteiligung RAG = 35,82 %

- **Preußenweg – Sofortmaßnahme Kanalsanierung**

Abgeschlossen incl. Straßenwiederherstellung – Kostenbeteiligung RAG = 33,00 %

- **Zechenweg – Sofortmaßnahme Kanalsanierung**

Abgeschlossen incl. Straßenwiederherstellung – Kostenbeteiligung RAG = 33,43 %

-

- **Ostenhellweg: Kanalsanierung – Inliner**  
Die Inlinerarbeiten sind bis auf die Einbindungen (Hausanschlüsse / Straßenabläufe) abgeschlossen. Die Einbindungsarbeiten an den Hauptkanal können, aufgrund der Inlinerschrumpfung, erst in 3 Monaten ausgeführt werden.
  
- **Häupenweg / Goekenheide: Kanalsanierung – Inliner**  
Die Inlinerarbeiten sind abgeschlossen
  
- **Ringstraße Zechenweg – Kanalsanierung**  
Zurzeit im Bau – Bauzeit, incl. Straßenwiederherstellung, 3 Monate (Dez. 2017) . Kostenbeteiligung RAG = 28,87 %
  
- **Entwässerung Kreisschießsportanlage**  
Die Entwässerungsanlage (Pumpwerk / Druckrohrleitung) ist mit der Ingenieurgesellschaft mbH Hasenkox abgestimmt. Die Ausschreibung und Bau des Pumpwerks und der Druckrohrleitung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung des Ingenieurbüros durch den SEB. Die Kosten der Baumaßnahme trägt der SEB, da die Druckrohrleitung und das Pumpwerk in das Eigentum des SEB übergehen.
  
- **Sugambrerstraße 1BA – Kanalsanierung**  
Abgeschlossen incl. Straßenwiederherstellung – Kostenbeteiligung RAG = 30,50 %
  
- **Sugambrerstraße 2BA – Kanalsanierung**  
Ausschreibung: Ende 2017. Baubeginn: Frühjahr 2018 – Kostenbeteiligung RAG ca. 30,00 %
  
- **Fritz Husemannstraße – Kanalsanierung – Inliner**  
Ausschreibung: Ende 2017. Baubeginn: Frühjahr 2018 – Kostenbeteiligung RAG ca. 35,00 %

- **Hubert Biernat Straße – Kanalsanierung – Inliner**

Ausschreibung: Ende 2017. Baubeginn: Frühjahr 2018 – Kostenbeteiligung  
RAG ca. 35,00 %

- **Berliner Straße – Kanalsanierung und Netzerweiterung**

Ausschreibung und Baubeginn 2018 in Absprache mit STA 61 / 66 bezüglich  
Erschließung B.-Plan WD 118 (Neubaugebiet Berliner Str.- Hauptfriedhof)