

Anlage 2

zur Niederschrift Nr. SCH/11/018

Baumaßnahmen im Bildungsbereich

40.30 / kry

Stand: 19.11.2018

Objekt	Maßnahmen	Mittelherkunft	Mittel in 2018	Stand der Maßnahme
A) Grundschulen				
Schillerschule	Sanierung Fenster Neubau und TH	KlnvFöG NRW	260.000,00 €	Austausch der Fenster im Neubau und der TH ist abgeschlossen; Elektro in 2019 geplant
Jahnschule	Abriß Altbau Burgschule und Planung Neubau	Gute Schule 2020	800.000,00 €	Abriss erfolgt aktuell; Machbarkeitsstudie wird durch einen Architekten gerade erstellt
Overberger Schule	Ertüchtigung Altbau	Gute Schule 2020	160.000,00 €	Gebäudeteil in dem die Verwaktung ist (Maler, Elektro, Trockenbau) ist fertiggestellt; 2te Teil erfolgt 2019
Overberger Schule	Neubau OGS	Mittel aus 2017	700.000,00 €	Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan; Inbetriebnahme ist im Sommer 2019 geplant.
Pfalzschule OGS	Neubau Kassenräume und Umbau OGS	Gute Schule 2020	600.000,00 €	
		Gute Schule 2020	750.000,00 €	Baugenehmigung liegt vor; erste Submissionen im Dezember; Baustart ist je nach Wetter für Jan. geplant
B) Realschulen				
Frh.-v.-Stein-Realschule	TH	Aufstockung	1.000.000,00 €	erste Planung liegt vor; Entscheidung steht aus
	Neubau Jugendzentrum		500.000,00 €	
C) W.-Brandt-Gesamtschule				
Lehrschwimmbecken	Umbau zum Mehrzweckraum und GL	KlnvFöG NRW	500.000,00 €	Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen; Restarbeiten stehen aus; Inbetriebnahme Jan./Feb. 2019
Studio Theater		Eigenmittel/HAR	450.000,00 €	
		Aufstockung	440.000,00 €	Brandschutzgutachten und Machbarkeitsstudie sind beauftragt und in Arbeit
D) Städt. Gymnasium				
TH 1	Sanierung TH 1 analog TH 2	KlnvFöG NRW	650.000,00 €	Arbeiten an Heizung und Sanitär sind abgeschlossen; Elektroarbeiten sollen 2019 folgen
E) A.-Schweitzer-Schule	Umbau für Lehrküche		170.000 €	Planung StA 23 steht aus; damit auch der Bauantrag
			6.980.000,00 €	