

Finanzierung 2018

2018						
Objekt	Maßnahmen	Mittelherkunft	Mittel in 2018	Buchungsstelle	Stand der Maßnahmen	
Stadtmuseum	Brandschutztüren	Instandhaltung	€ 30.000,-	04.25.04.521838	Brandschutztüren abgeschlossen Zaunanlage Museumshof kurz vor Fertigstellung	
Museumshof Lehrstollen	Lehrstollendach	Förderverein, Sponsoring	€ 16.000,-	-	Abgeschlossen Innenausbau wird vom Geschichtskreis der Bergleute durchgeführt	
Stadtmuseum 2.OG	Planung Klima-Raum	Förderverein, Sponsoring	€ 19.000,-	-	Klimaingenieurplanung abgeschlossen, Durchführung in Planung	
Stadtmuseum 2.OG	Klimatisierung Klima-Raum	Außerplanm.	€ 74.000,-	04.25.04/0480.785100	Ausschreibung läuft aktuell	
Stadtmuseum Druckwerkstatt	Architekt Entwurfsplanung bis Bauantrag	Rückstellung Instandhaltung	€ 75.000,-	04.25.04.521838	Aktualisierung der Gebäudepläne Statik Gutachten beauftragt Brandschutz Gutachten beauftragt Gebäudetechnik in Planung	
Stadtmuseum Druckwerkstatt	Dach, Heizung, Fenster	KInVföG NRW (KP III) 2018	€ 100.000,-	04.25.04/0458.785100	Ingenieurbüros beauftragt	
Stadtmuseum Druckwerkstatt	Neues Foyer + Vortragsraum	Außerplanm.	€ 225.000,-	04.25.04/0485.785100	Vermessung abgeschlossen Ingenieurbüros beauftragt Architekt erstellt Detailplanung bis Mitte Juli	
Stadtmuseum Vorplatz	Museumsvorplatz, Museumshof	Außerplanm.	€ 101.000,-	04.25.04/0485.785200	Vermessung abgeschlossen Angebot von Landschaftsarchitekt liegt vor	
Stadtmuseum	Digitalisierung	Außerplanm.	-	-	Anschlussprüfung über EDV, noch keine Rückmeldung	
Römerpark	Planung Nord-Tor	Förderverein, Spende	€ 30.000,-	04.25.04/0502.765100	Architekt wurde beauftragt Vorstellung Bauplanung 09. November 2018	
Römerpark	Römische Straße Drainagen	Außerplanm.	-	-	Kostenermittlung durch Herrn Irmisch (61) und Herrn Bartsch (BBH), noch keine Rückmeldung	